

Số : 1627 /SGTVT-MB

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Vào lúc 9h 00 ngày 21/9/2020, tại văn phòng sở GTVT đã diễn ra cuộc họp về việc đẩy nhanh tiến độ di dời HTKT hiện có, nhằm bàn giao sớm mặt bằng phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Chủ trì cuộc họp Ông Lê Công Diễn - PGĐ Sở Giao thông Vận tải; Đại diện các đơn vị có HTKT gồm VNPT TT Huế, Viettel TT Huế; Điện Lực TT Huế; Cty CP Cấp nước TT Huế; Đại diện Trung tâm PT Quỹ đất huyện Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy; Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh trình bày về việc các công trình HTKT còn tồn tại trên tuyến, chưa kịp di dời gây chậm trễ khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án Cao tốc; Các đơn vị có HTKT và Trung tâm PT quỹ đất địa phương báo cáo tiến độ di dời HTKT trên tuyến, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; trên cơ sở ý kiến đề xuất và thống nhất của các cơ quan, đơn vị dự họp; Lãnh đạo ban GPMB sở GTVT kết luận và yêu cầu:

1. Công tác tổ chức, phối hợp di dời HTKT.

- Kiện toàn ban chỉ đạo di dời HTKT hiện có trên tuyến bao gồm: Ban GPMB Sở Giao thông Vận tải; Đại diện Trung tâm PT Quỹ đất địa phương có Cao tốc đi qua; Các đơn vị có HTKT trên tuyến; Lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ chí Minh, Tư vấn trưởng trực tiếp theo dõi các gói thầu. Cung cấp, công khai số điện thoại liên hệ của các thành viên trong ban chỉ đạo. *(Có danh sách và SĐT thông tin liên hệ đính kèm)*

- Trong quá trình triển khai di dời HTKT đề nghị các đơn vị, địa phương ban ngành phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau.

- Các trường hợp tồn tại, vướng mắc, khó khăn đề nghị các đơn vị xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết tổ chức thực hiện cho đến khi bàn giao toàn bộ mặt bằng.

2. Những tồn tại, yêu cầu cụ thể tại các khu vực địa bàn:

*/. Địa bàn huyện Phong Điền:

TTPT Quỹ đất Phong Điền, Viettel TT Huế nhanh chóng hoàn thiện củng cố hồ sơ, thủ tục pháp lý di dời HTKT Viettel và các HTKT khác còn tồn tại trên tuyến, kịp thời bàn giao phần mặt bằng sạch cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thi công Dự án.

*/. Địa bàn thị xã Hương Trà:

- Trung tâm PT Quỹ đất Hương Trà, Điện lực TT Huế khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương, Xây dựng hoàn chỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật, củng cố hồ sơ pháp lý đối với việc di chuyển đường dây 22KV, đẩy nhanh công tác di dời.

- Đối với HTKT Cấp nước, VNPT đề nghị Trung tâm phát triển QĐ Hương Trà, VNPT TT Huế nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục pháp lý, kịp thời di chuyển trong thời gian tới.

*/. Địa bàn thị xã Hương Thủy

- Mặt bằng cao tốc địa bàn Hương Thủy, toàn bộ các công trình HTKT đều còn vướng, công tác di dời quá chậm so với nhu cầu thi công Cao tốc. Đề nghị Trung tâm PT QĐ Hương Thủy, các đơn vị có HTKT phối hợp với sở Công Thương, Xây Dựng nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý, tránh gây ảnh hưởng chung đến tiến độ thi công toàn bộ dự án Cao tốc.

*/. Địa bàn huyện Phú Lộc.

Địa bàn Phú Lộc hiện chỉ có HTKT ngành điện do đó đề nghị TT Phát triển QĐ Phú lộc, Điện lực TT Huế nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý, phối hợp di chuyển kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công Cao tốc.

Ban GPMB sở Giao thông Vận tải thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, chỉ đạo thực hiện. Quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo Ban để có phương án chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- TT phát triển QĐ P. Điền, H. Trà, H. Thủy, Phú lộc;
- VNTP TT Huế;
- Viettel TT Huế;
- Điện lực TT Huế;
- Cty cấp nước TT Huế;
- Ban QLDA đường HCM
- Lưu: VT, MB.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

LÊ CÔNG DIỄN